

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA



Acuerdo Ministerial N<sup>a</sup> 187 del 12 de abril de 1961  
Bomboiza-Gualaquiza-Morona Santiago

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN PLANILLA N. 02 - AVANCE

**DE:** Ing. Pablo Buele Nugra - FISCALIZADOR

**PARA:** Ing. Leida Peñarreta Tello. – ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

**ASUNTO:** Informe de Fiscalización, periodo 01 de diciembre al 31 de diciembre 2025

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PARA EL ESPACIO CUBIERTO DE  
SAN JOSÉ DE PIUNTS

**FECHA:** 08 de febrero del 2026.

### 1. ANTECEDENTES:

**1.1.** De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC- y 43 de su Reglamento General -RGLOSNC-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de “CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PARA EL ESPACIO CUBIERTO DE SAN JOSÉ DE PIUNTS”.

**1.2.** Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima Autoridad de la contratante, resolvió aprobar los pliegos para el procedimiento de Menor Cuantía N° MCO-GADPR-BOMBOIZA-2025-00005, para “CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PARA EL ESPACIO CUBIERTO DE SAN JOSÉ DE PIUNTS”.

**1.3.** Para el presente procedimiento de contratación pública se cuenta con la debida certificación presupuestaria, con fondos provenientes de la partida presupuestaria N.º 75.01.07 denominada (CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PARA EL ESPACIO CUBIERTO DE SAN JOSÉ DE PIUNTS), suscrita por la Tesorera del GAD; cumpliendo de esta manera con el Art. 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; Art. 54 de su Reglamento General y Art. 115 y 178 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas;

**1.4.** Con fecha 04 julio de 2025, a través del portal institucional [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec), se publicó la convocatoria para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PARA EL ESPACIO CUBIERTO DE SAN JOSÉ DE PIUNTS”.

**1.5.** Luego del proceso correspondiente, el Señor Franklin Vidal Utiñaj Wampash, en su calidad de Máxima Autoridad de la contratante, mediante resolución No. 005- PRESIDENTE-GADPRB-2025, de fecha 27 de agosto de 2025, adjudicó la ejecución de la obra para la “CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PARA EL ESPACIO CUBIERTO DE SAN JOSÉ DE PIUNTS”. a favor de CONSORCIO DD , Procurador Común el Ing. DELGADO LITUMA EDGAR JOAQUIN, con numero de RUC N° 1498315492001.

### DATOS ESPECÍFICOS:

Monto del Contrato (USD):	69.999,23
Anticipo (USD):	34.999,23
Fecha de Contrato:	24 de septiembre de 2025
Plazo Contractual:	60 días calendario
Fecha de Notificación Anticipo:	28 de octubre de 2025
Fecha de Inicio de la Obra:	13 de noviembre de 2025

**Dirección:** Av. Antonio Guerrero s/n – Diagonal a la Tenencia Política de Bomboiza.  
**Ruc:** 1460014750001 Teléfono: 07 2715003 - 072715004 – 072715005  
**e-mail:** [gadbomboiza@hotmail.com](mailto:gadbomboiza@hotmail.com)

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA



Acuerdo Ministerial N° 187 del 12 de abril de 1961  
Bomboiza-Gualaquiza-Morona Santiago

En la cláusula décima del contrato N° MCO-GADPR-BOMBOIZA-2025-00005 se designa como Administradora a la Ing. Leida Yolanda Peñarreta Tello, y como Fiscalizador al Ing. Pablo Andrés Buele Nugra.

La Ing. Leida Peñarreta Tello, en calidad de Administradora, mediante correo electrónico adjuntando el oficio N° GADMG-CJPR-2025-077-LPT con fecha 28 de octubre de 2025, informa al CONSORCIO DD, representado por el Procurador Común, Ing. Delgado Lituma Edgar Joaquín, contratista ejecutor de la obra, que el valor de 34.999,23 \$ por concepto de anticipo se encuentra depositado y efectivizado en la cuenta del contratista.

Una vez revisados los documentos y realizada la inspección de campo con la Administradora, Fiscalizador y Contratista, la Administradora autoriza el inicio de obra, por lo tanto, el plazo de la obra inicia el 13 de noviembre de 2025.

## 2. ANÁLISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO.

El valor ejecutado en la planilla 02 es de \$ 26,037.50 dólares americanos, lo que representa un avance económico del 81.13 %, a continuación, se realiza una comparación entre lo programado y lo ejecutado:

VALORES PROGRAMADOS				VALOR EJECUTADO				PLANILLAS
PERIODO ACTUAL	%	ACUMULADO	%	PERIODO ACTUAL	%	ACUMULADO	%	
\$ 18,696.420	26.71%	\$ 18,696.420	26.71%	\$ 30,752.63	43.93%	\$ 30,752.63	43.93%	N° 1
\$ 38,902.510	55.58%	\$ 57,598.930	82.29%	\$ 26,037.50	37.20%	\$ 56,790.13	81.13%	N° 2
\$ 12,400.300	17.71%	\$ 69,999.230	100.00%					N° 3

Por lo tanto, no existe mora ni retraso en el cronograma valorado de trabajos.

## 3. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Según la información que reposa en los archivos de la tesorería del GAD Parroquial Rural de Bomboiza, la liquidación de plazos es la siguiente:

Fecha de Contrato:	24 de septiembre de 2025
Plazo contractual:	60 días calendario
Fecha de notificación anticipo:	28 de octubre de 2025
Fecha de inicio de Obra:	13 de noviembre de 2025
Vencimiento de plazo original:	12 de enero de 2026
Días de ampliación plazo:	(0) días calendario
Fecha límite entrega de Planilla:	05 de enero de 2026
Fecha de entrega de Planilla:	05 de enero de 2026
Fecha solicitud provisional:	.....
Fecha terminación obra:	.....

El Contratista no se hace acreedor a multas

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA



Acuerdo Ministerial N° 187 del 12 de abril de 1961  
Bombóiza-Gualaquiza-Morona Santiago

## 4. ANALISIS DE RUBROS Y CANTIDADES

### CONTRATO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	P.UNITARIO	CANTIDAD		IMPORTE		AVANCE
				CONTRATADA	EJECUTADA	CONTRATADA	EJECUTADA	
<b>1</b>	<b>ESCENARIO</b>							
1.1	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	M2	\$ 0.52	140.70	142.99	\$ 73.16	\$ 74.36	102%
1.2	EXCAVACION MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (0-2)m	M3	\$ 13.01	68.45	78.68	\$ 890.54	\$ 1,023.63	115%
1.3	DESALOJO MANUAL	M3	\$ 2.82	25.00	24.20	\$ 70.50	\$ 68.24	97%
1.4	RELLENO COMPACTADO MECÁNICO CON MATERIAL DE SITIO	M3	\$ 5.38	20.00	25.09	\$ 107.60	\$ 134.99	126%
1.5	RELLENO COMPACTADO MECÁNICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	\$ 10.44	40.00	45.21	\$ 417.60	\$ 471.99	113%
1.6	REPLANTILLO DE H°S° f°c=140 kg/cm2 (e=10 cm)	M3	\$ 130.24	1.73	2.16	\$ 225.32	\$ 281.32	125%
1.7	HORMIGÓN SIMPLE f°c=210 kg/cm2	M3	\$ 178.75	20.28	27.55	\$ 3,625.05	\$ 4,924.56	136%
1.8	HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H°S° Y 40% piedra) f°c=180 Kg/cm2	M3	\$ 141.18	15.20	7.61	\$ 2,145.94	\$ 1,074.38	50%
1.9	ACERO DE REFUERZO	Kg	\$ 2.38	3,916.00	4,183.52	\$ 9,320.08	\$ 9,956.78	107%
1.10	ACERO ESTRUCTURAL (PINTADO) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	Kg	\$ 3.92	1,293.74	1,213.07	\$ 5,071.46	\$ 4,755.24	94%
1.11	CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE f°c= 210 Kg/cm2 (e=10cm + malla R 84)	M2	\$ 22.74	62.00	43.31	\$ 1,409.88	\$ 984.87	70%
1.12	CUBIERTA CURVA DE GALVALUME PREPINTADA e=0.4mm	M2	\$ 14.92	157.60	174.24	\$ 2,351.39	\$ 2,599.66	111%
1.13	CANAL DE TOOL GALVANIZADO (h1=20cm, a=20cm, h2=15cm), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	MI	\$ 19.76	16.00	17.20	\$ 316.16	\$ 339.87	108%
1.14	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE HORMIGÓN DE e=10cm, MORTERO 1:3.	M2	\$ 14.27	480.00	254.28	\$ 6,849.60	\$ 3,628.58	53%
1.15	ENLUCIDO PALETEADO FINO.	M2	\$ 9.02	762.70	583.63	\$ 6,879.55	\$ 5,264.38	77%
1.16	ENLUCIDO DE FILOS MORTERO 1:3	MI	\$ 4.51	348.90	216.83	\$ 1,573.54	\$ 977.90	62%
1.17	CERÁMICA EN PARED Y PISO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M2	\$ 23.66	154.30	179.75	\$ 3,650.74	\$ 4,252.89	117%
1.18	PUERTA DE MADERA (0.90X2.10)m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	U	\$ 251.88	3.00	0.00	\$ 755.64	\$ -	0%
1.19	PUERTA DE ALUMINIO DESLIZABLE (0.90X2.1)m, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	U	\$ 289.03	3.00	0.00	\$ 867.09	\$ -	0%
1.20	PUERTA DE MADERA (0.7X2.1)m, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	U	\$ 240.49	3.00	0.00	\$ 721.47	\$ -	0%
1.21	PINTURA LÁTEX	M2	\$ 2.81	486.00	0.00	\$ 1,365.66	\$ -	0%
1.22	ENCOFRADO DE MADERA	M2	\$ 7.68	200.00	219.81	\$ 1,536.00	\$ 1,688.14	110%
1.23	CIELO RASO DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	\$ 21.97	47.69	0.00	\$ 1,047.75	\$ -	0%
1.24	VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	\$ 74.96	10.00	0.00	\$ 749.60	\$ -	0%
1.25	PROTECCIÓN METÁLICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M2	\$ 81.02	10.00	0.00	\$ 810.20	\$ -	0%
1.26	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	MI	\$ 74.65	6.00	0.00	\$ 447.90	\$ -	0%
<b>2</b>	<b>LOSA CASIONADA</b>							
2.1	ENCOFRADO DE MADERA	M2	\$ 7.68	62.63	63.34	\$ 481.00	\$ 486.45	101%
2.2	LOSA ALIVIANADA e=20cm; f°c=210 Kg/cm2	M2	\$ 72.14	62.63	63.34	\$ 4,518.13	\$ 4,569.35	101%

Dirección: Av. Antonio Guerrero s/n – Diagonal a la Tenencia Política de Bombóiza.

Ruc: 1460014750001 Teléfono: 07 2715003 - 072715004 – 072715005

e-mail: gadbomboiza@hotmail.com

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA

Acuerdo Ministerial N<sup>o</sup> 187 del 12 de abril de 1961  
Bomboiza-Gualaquiza-Morona Santiago



2.3	SUM. + INSTAL. MALLA ELECTROSOLDADA R84 (4mmCADA 15 cm	M2	\$ 4.19	62.63	78.95	\$ 262.42	\$ 330.80	126 %
<b>3</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>							
3.1	CABLE RÍG/SOLID No 14	MI	\$ 2.65	300.00	0.00	\$ 795.00	\$ -	0%
3.2	CABLE RÍG/SOLID No 12	MI	\$ 2.83	300.00	0.00	\$ 849.00	\$ -	0%
3.3	MANGUERA 1/2 PARA CABLE No 14-12	MI	\$ 2.29	200.00	0.00	\$ 458.00	\$ -	0%
3.4	CABLE SEMIFLEX No. 8 SIETE HILOS	MI	\$ 3.89	150.00	0.00	\$ 583.50	\$ -	0%
3.5	MANGUERA 3/4 No 8	MI	\$ 2.50	50.00	0.00	\$ 125.00	\$ -	0%
3.6	BREAKER 16A	U	\$ 9.23	2.00	0.00	\$ 18.46	\$ -	0%
3.7	BREAKER 20A	U	\$ 9.23	2.00	0.00	\$ 18.46	\$ -	0%
3.8	BREAKER 40A	U	\$ 13.00	1.00	0.00	\$ 13.00	\$ -	0%
3.9	CAJA DE BREAKER	U	\$ 58.18	1.00	0.00	\$ 58.18	\$ -	0%
3.10	INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO SIMILAR EAGLE	U	\$ 6.10	14.00	0.00	\$ 85.40	\$ -	0%
3.11	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE COMPACTO	U	\$ 6.10	8.00	0.00	\$ 48.80	\$ -	0%
3.12	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE COMPACTO	U	\$ 8.09	2.00	0.00	\$ 16.18	\$ -	0%
3.13	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE COMPACTO	U	\$ 8.46	2.00	0.00	\$ 16.92	\$ -	0%
3.14	PANEL LED SOBREPUESTO DE 40W 60X60CM	U	\$ 55.07	4.00	0.00	\$ 220.28	\$ -	0%
3.15	PANEL LED DE 20W 20X20CM	U	\$ 14.75	5.00	0.00	\$ 73.75	\$ -	0%
3.16	PROV. INST. , LUMINARIA LED COLGANTE 80 VATIOS	U	\$ 77.00	8.00	0.00	\$ 616.00	\$ -	0%
3.17	SUM.FOCO AHORRADOR 20W	U	\$ 13.50	2.00	0.00	\$ 27.00	\$ -	0%
3.18	SUM.FOCO AHORRADOR 40W	U	\$ 19.50	2.00	0.00	\$ 39.00	\$ -	0%
<b>4</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>							
4.1	MANGUERA 3/4 PARA AGUA	MI	\$ 2.71	30.00	30.00	\$ 81.30	\$ 81.30	100 %
4.2	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1/2"	Gbl	\$ 102.26	1.00	1.00	\$ 102.26	\$ 102.26	100 %
4.3	TUBERÍA PVC 1/2" PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	MI	\$ 4.10	37.00	31.55	\$ 151.70	\$ 129.36	85%
4.4	TUBERÍA PVC D= 2" DE DESAGUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	MI	\$ 3.19	39.10	8.52	\$ 124.73	\$ 27.18	22%
4.5	TUBERÍA PVC D= 3" DE DESAGUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	MI	\$ 6.40	29.36	38.50	\$ 187.90	\$ 246.40	131 %
4.6	TUBERÍA PVC D= 4" DE DESAGUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	MI	\$ 7.36	13.90	62.42	\$ 102.30	\$ 459.41	449 %
4.7	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	MI	\$ 9.06	10.00	14.40	\$ 90.60	\$ 130.46	144 %
4.8	CAJA DE REVISIÓN 60X60cm f'c=210kg/cm2	U	\$ 145.61	4.00	1.00	\$ 582.44	\$ 145.61	25%
4.9	REJILLA DE PISO DE 3"	U	\$ 5.53	1.00	2.00	\$ 5.53	\$ 11.06	200 %
4.10	INODORO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	U	\$ 135.02	4.00	0.00	\$ 540.08	\$ -	0%
4.11	LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL (LLAVE Y ACCESORIOS) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	U	\$ 71.06	4.00	0.00	\$ 284.24	\$ -	0%
4.12	URINARIO CON LLAVE PRESOMATIC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	U	\$ 157.07	1.00	0.00	\$ 157.07	\$ -	0%
4.13	TANQUE BIO-DIGESTOR (1300 litros)	U	\$ 653.66	1.00	1.00	\$ 653.66	\$ 653.66	100 %
4.14	SUM. E INST. DE TUBERÍA PERFILADA Di=160mm	MI	\$ 8.50	12.00	2.00	\$ 102.00	\$ 17.00	17%

Dirección: Av. Antonio Guerrero s/n –Diagonal a la Tenencia Política de Bombóiza.

Ruc: 1460014750001 Teléfono: 07 2715003 - 072715004 – 072715005

e-mail: gadbomboiza@hotmail.com

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA



Acuerdo Ministerial N<sup>a</sup> 187 del 12 de abril de 1961  
Bomboiza-Gualaquiza-Morona Santiago

5	TRANSPORTE							
5.1	TRANSPORTE DE ACERO EN CAMIÓN	ton/km	\$ 0.54	78.52	81.69	\$ 42.40	\$ 44.11	104 %
5.2	TRANSPORTE DE CEMENTO EN CAMION	saco/Km	\$ 0.06	5,184.00	7,364.78	\$ 311.04	\$ 441.89	142 %
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO EN VOLQUETE	M3/km	\$ 0.31	2,204.97	2,308.64	\$ 683.54	\$ 715.68	105 %
5.4	TRANSPORTE DE ACERO EN CAMIONETA	ton/km	\$ 1.78	17.00	51.44	\$ 30.26	\$ 91.56	303 %
5.5	TRANSPORTE DE CEMENTO EN CAMIONETA	saco/Km	\$ 0.60	1,120.00	3,219.04	\$ 672.00	\$ 1,931.42	287 %
5.6	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO EN CAMIONETA	M3/km	\$ 2.66	480.00	1,009.07	\$ 1,276.80	\$ 2,684.13	210 %
5.7	TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS	Gbl	\$ 989.28	1.00	1.00	\$ 989.28	\$ 989.28	100 %
6	LETRERO INFORMATIVO							
6.1	LETRERO DE INFORMACION DEL PROYECTO (SUMINISTRO E INSTALACION)	U	\$ 225.20	1.00	0.00	\$ 225.20	\$ -	0%
						\$ 69,999.23	\$ 56,790.13	

Las cantidades ejecutadas en el contrato principal están dentro de los parámetros que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

## 5. CORRESPONDENCIA CRUZADA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA
<b>CONTRATISTA:</b> Con fecha 05 de enero del 2026 mediante Oficio N° 007-JDL-OESJP entrega la planilla de avance de obra N.º 02.	05/01/2026
<b>FISCALIZACION:</b> con fecha 19 de enero de 2026 OFICION° GADPB-PABN-2026-002 hace observaciones a la planilla 2.	19/01/2026
<b>CONTRATISTA:</b> Con fecha 24 de enero del 2026 mediante Oficio N° 008-JDL-OESJP entrega a fiscalización la planilla #2 corregida.	24/01/2026

**Nota:** se adjunta correspondencia cruzada

## 6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION

Se verifica que el proyecto se ejecuta de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

## 7. EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Se utilizó la herramienta, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

## 8. EQUIPO TECNICO

### GAD MUNICIPAL GUALAQUIZA

- Administradora del contrato: Ing. Leida Peñarreta Tello, Técnica Convenio Juntas Parroquiales-Municipio.
- Fiscalizador de la obra: Ing. Pablo Andrés Buele Nugra, Técnico Convenio Juntas Parroquiales-Municipio.

### CONTRATISTA

- Contratista: CONSORCIO DD
- Residente de Obra: Ing. Luis Miguel Quilambaqui Andrade

**Dirección:** Av. Antonio Guerrero s/n – Diagonal a la Tenencia Política de Bomboiza.

**Ruc:** 1460014750001 Teléfono: 07 2715003 - 072715004 – 072715005

**e-mail:** gadbomboiza@hotmail.com

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOMBOIZA



Acuerdo Ministerial N<sup>a</sup> 187 del 12 de abril de 1961  
Bomboiza-Gualaquiza-Morona Santiago

## 9. INCIDENCIA DE LA LLUVIA

Las condiciones climáticas de acuerdo al libro de obra se deducen que fueron de días despejados y lluvias intermitentes, los cuales no incidieron de manera significativa en el avance de los trabajos.

## 10. CONTROL DE CALIDAD

La calidad de todos los materiales utilizados ha sido verificada y se adjuntan las facturas de los mismos.

## 11. RESUMEN ECONOMICO DE LA PLANILLA

PLANILLA N°	MONTO TOTAL	IVA	TOTAL + IVA	DESCUENTOS				LÍQUIDO A PAGAR
		15%		DEL IVA	ANTICIPO 50%	RENTA 1.75%	MULTAS/	
				100%				
<b>PLANILLAS OBRA CIVIL</b>								
Planilla # 02	26,037.50	3,905.63	29,943.13	3,905.63	13,018.75	455.66		12,563.09
<i>SUBTOTAL (B)</i>	<i>26,037.50</i>	<i>3,905.63</i>	<i>29,943.13</i>	<i>3,905.63</i>	<i>13,018.75</i>	<i>455.66</i>	<i>0.00</i>	<i>12,563.09</i>
<b>TOTALES</b>	<b>26,037.50</b>	<b>3,905.63</b>	<b>29,943.13</b>	<b>3,905.63</b>	<b>13,018.75</b>	<b>455.66</b>	<b>0.00</b>	<b>12,563.09</b>

Elaborado por:

Ing. Pablo Buele Nugra  
FISCALIZADOR DE LA OBRA