



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN

COMPARECIENTES

En la Parroquia San Juan, perteneciente al Cantón Pueblo Viejo a los 24 días del mes de octubre del 2025, comparecen por una parte y representando al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Juan, el Ing. **Liwingshton Cevallos Moreno** Administrador del Contrato y por otra parte el Sr. **Manuel Francisco Valero Cerezo**, en calidad de Contratista, quienes convenimos en la celebración de la presente Acta de Recepción Provisional, de la obra **“PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA DE 102M, DIAMETRO DE 12 PULGADAS SISTEMA DE ELECTRIFICACION EQUIPO DE BOMBEO Y CASETA DE CONTROL ELECTRICO DE BOMBA DE 2.50MX2.50M EN EL RECINTO SAN NICOLAS DE LA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS”**, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA 1.- ANTECEDENTES:

- 1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, Y 43 de su Reglamento Generalmente - RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: **“PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA DE 102M, DIAMETRO DE 12 PULGADAS SISTEMA DE ELECTRIFICACION EQUIPO DE BOMBEO Y CASETA DE CONTROL ELECTRICO DE BOMBA DE 2.50MX2.50M EN EL RECINTO SAN NICOLAS DE LA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS”**.
- 1.2 Previo los Informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del CONTRATANTE resolvió aprobar el Pliego de Menor Cuantía **MCO-GADPRSJP-2025-002**, para el **“PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA DE 102M, DIAMETRO DE 12 PULGADAS SISTEMA DE ELECTRIFICACION EQUIPO DE BOMBEO Y CASETA DE CONTROL ELECTRICO DE BOMBA DE 2.50MX2.50M EN EL RECINTO SAN NICOLAS DE LA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS”**.
- 1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria N°. CER-2025-MAY-0003 con cargo a la partida N. 75.01.01 denominada Agua Potable, conforme consta en la certificación conferida por la Ing. Paola Santillán Espinoza – Tesorera del GAD Parroquial San Juan, mediante documento de fecha lunes, 5 de mayo de 2025 con el monto de \$ 67,484.67.
- 1.4 Se realizó la respectiva publicación del proceso el **12 de junio de 2025, a las 17h30**, a través del portal www.compraspublica.gob.ec.

1.5 Luego del procedimiento correspondiente, de acuerdo al informe de Recomendación de Adjudicación respecto del proceso de Menor Cuantía de Obra asignado con el código Nro. MCO-GADPRSJP-2025-002 para la **“PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA DE 102M, DIAMETRO**



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DE 12 PULGADAS SISTEMA DE ELECTRIFICACION EQUIPO DE BOMBEO Y CASETA DE CONTROL ELECTRICO DE BOMBA DE 2.50MX2.50M EN EL RECINTO SAN NICOLAS DE LA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS”, el Sr. José Flores Trejo en su calidad de máxima autoridad de la entidad contratante, mediante resolución No. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N. 007-GADPRSJP-2025 del 02 de julio del 2025, adjudicó el contrato para la ejecución de la PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA DE 102M, DIAMETRO DE 12 PULGADAS SISTEMA DE ELECTRIFICACION EQUIPO DE BOMBEO Y CASETA DE CONTROL ELECTRICO DE BOMBA DE 2.50MX2.50M EN EL RECINTO SAN NICOLAS DE LA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS. al oferente Sr. Manuel Francisco Valero Cerezo.

1.6 El contrato de ejecución de Obra **MCO-GADPRSJP-2025-002**, se suscribió el **14 de julio del 2025**, el cual indica que el pago se realizará **con 50% de anticipo**, y el 50% restante mediante la presentación de planillas mensuales de avance de obra previamente aprobada por la administración y por la fiscalización de la obra.

1.7 El contratista, fiscalizador y administrador firmaron el acta de inicio de trabajo el 23 de julio del 2025.

1.8 Con oficio # - MVC – 19 -20 25 de fecha 13 de octubre del 2025 el contratista hace la entrega Formal de la Obra y solicita la realización del acta de entrega Recepción Provisional.

1.9 Para efectos de la Recepción los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer e inspeccionar íntegramente el **“PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA DE 102M, DIAMETRO DE 12 PULGADAS SISTEMA DE ELECTRIFICACION EQUIPO DE BOMBEO Y CASETA DE CONTROL ELECTRICO DE BOMBA DE 2.50MX2.50M EN EL RECINTO SAN NICOLAS DE LA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS”**, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego se procede a dejar constancia de los rubros ejecutados.

Clausula 2.- CONDICIONES OPERATIVAS:

El contratista ha prestado sus servicios profesionales para el GAD Parroquial de San Juan y ha ejecutado los rubros establecidos en el contrato; ha instalado todos los elementos solicitados.

N°	DESCRIPCIÓN DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES			PORCENTAJE EJECUTADO
						ANTERIOR	ACTUAL	A LA FECHA	ANTERIOR	ACTUAL	A LA FECHA	
1	TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO	u	1,00	\$ 1.706,60	\$ 1.706,60	1,0000	0,0000	1,0000	1.706,6000	0,0000	1.706,6000	100,00%
2	PERFORACIONES EXPLORATORIA (pozo piloto, descripción litológica, registro eléctrico, broca 12 , 16 , y20 pulgadas)	m	102,00	\$ 164,61	\$ 16.790,22	102,0000	0,0000	102,0000	16.790,2200	0,0000	16.790,2200	100,00%
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (REVESTIMIENTO) DE PVC DE 12 PULGADAS DE 1.25MPA	m	66,00	\$ 95,05	\$ 6.273,30	50,0000	0,0000	50,0000	4.752,5000	0,0000	4.752,5000	75,76%
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CON RANURACIONDE PVC DE 12 PULGADAS DE 1.25	m	36,00	\$ 114,87	\$ 4.135,32	30,0000	10,0000	40,0000	3.446,1000	1.148,7000	4.594,8000	111,11%



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE GRAVA	m3	12,00	\$ 61,15	\$ 733,80	12,0000	0,0000	12,0000	733,8000	0,0000	733,8000	100,00%
6	DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON AIRECOMPRIMIDO	h	20,00	\$ 64,06	\$ 1.281,20	10,0000	17,0000	27,0000	640,6000	1.089,0200	1.729,6200	135,00%
7	PRUEBA DE BOMBEO (bomba de 8 a 10 hp)	h	20,00	\$ 71,44	\$ 1.428,80	10,0000	17,0000	27,0000	714,4000	1.214,4800	1.928,8800	135,00%
8	ANALISIS FISICO- QUIMICO BACTERIOLOGICO	u	1,00	\$ 625,00	\$ 625,00	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	625,0000	625,0000	100,00%
9	BROCAL DEL POZO CON TUBERIA ANILLADA PARASELLO SANITARIO DE 500 MM HASTA DONDE LALITOLOGIA LO REQUIERA (hormigón simple paraprotección de pozo fc = 210 kg/cm2)	u	1,00	\$ 3.403,42	\$ 3.403,42	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	3.403,4200	3.403,4200	100,00%
10	INFORMES TECNICOS (profundidad, estratigrafía ,recuperación, nivel estático , nivel dinámico, manual deoperación y mantenimiento del pozo)	u	1,00	\$ 2.189,09	\$ 2.189,09	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2.189,0900	2.189,0900	100,00%
11	SISTEMA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPO DE BOMBEO	u	1,00	\$25.130,41	\$ 25.130,41	0,8500	0,1500	1,0000	21.360,8485	3.769,5615	25.130,4100	100,00%
12	REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO	m2	12,25	\$ 1,91	\$ 23,40	0,0000	12,2500	12,2500	0,0000	23,3975	23,3975	99,99%
13	EXCAVACION A PULSO	m3	2,22	\$ 11,90	\$ 26,42	0,0000	1,0780	1,0780	0,0000	12,8282	12,8282	48,55%
14	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO	m3	2,64	\$ 32,53	\$ 85,88	0,0000	2,6400	2,6400	0,0000	85,8792	85,8792	100,00%
15	HORMIGON EN REPLANTILLO FC = 140 KG/CM2	m3	0,10	\$ 240,20	\$ 24,02	0,0000	0,1019	0,1019	0,0000	24,4812	24,4812	101,92%
16	HORMIGON SIMPLE EN PLINTO FC = 210 KG/CM2	m3	0,39	\$ 366,60	\$ 142,97	0,0000	0,3900	0,3900	0,0000	142,9740	142,9740	100,00%
17	HORMIGON H. SIMPLE MURO - RIOSTRAS FC =210 KG/CM2	m3	0,42	\$ 366,60	\$ 153,97	0,0000	0,4200	0,4200	0,0000	153,9720	153,9720	100,00%
18	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNA FC = 210KG/CM2	m3	0,23	\$ 366,60	\$ 84,32	0,0000	0,2196	0,2196	0,0000	80,5054	80,5054	95,48%
19	ACERO DE REFUERZO	Kg	183,23	\$ 2,52	\$ 461,74	0,0000	176,0779	176,0779	0,0000	443,7164	443,7164	96,10%
20	VIGUETA H.SIMPLE 0.10X0.20	m	10,00	\$ 18,66	\$ 186,60	0,0000	12,1500	12,1500	0,0000	226,7190	226,7190	121,50%
21	ACERO ESTRUCTURAL	Kg	84,96	\$ 4,30	\$ 365,33	0,0000	88,5500	88,5500	0,0000	380,7650	380,7650	104,22%
22	CUBIERTA	m2	15,12	\$ 14,92	\$ 225,59	0,0000	15,1200	15,1200	0,0000	225,5904	225,5904	100,00%
23	MAMPOSTERIA DE BLOQUE VISTO 9CM	m2	15,99	\$ 22,58	\$ 361,05	0,0000	14,2230	14,2230	0,0000	321,1553	321,1553	88,95%
24	ENLUCIDO	m2	38,98	\$ 8,96	\$ 349,26	0,0000	37,7357	37,7357	0,0000	338,1119	338,1119	96,81%
25	FILOS	m	10,00	\$ 4,68	\$ 46,80	0,0000	17,1600	17,1600	0,0000	80,3088	80,3088	171,60%
26	CONTRAPISOS DE HORMIGON E=8CM, FC=210 KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 5MMX20X20	m2	8,25	\$ 20,74	\$ 171,11	0,0000	7,6271	7,6271	0,0000	158,1861	158,1861	92,45%
27	BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE 0,15X0,30	m	2,50	\$ 19,28	\$ 48,20	0,0000	4,1400	4,1400	0,0000	79,8192	79,8192	165,60%
28	VENTANAS Y PUERTA METALICA CON TUBO 75 X75 X 2 MM ; TUBO METALICO 50X50X2MM Y MALLAELECTROSOLDADA 8 MMX10X10 Y PINTURA	m2	5,95	\$ 56,90	\$ 338,56	0,0000	5,2400	5,2400	0,0000	298,1560	298,1560	88,07%
29	LUMINARIA LED 9W	u	2,00	\$ 44,18	\$ 88,36	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	88,3600	88,3600	100,00%
30	TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	u	1,00	\$ 44,11	\$ 44,11	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	44,1100	44,1100	100,00%
31	CAJA DE BRECKER 4P	u	1,00	\$ 76,49	\$ 76,49	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	76,4900	76,4900	100,00%
32	PINTURA	m2	38,98	\$ 6,98	\$ 272,08	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00%
33	TACHOS METALICOS PARA ALMACENAR DESECHOS SOLIDOS	u	1,00	\$ 31,79	\$ 31,79	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	31,7900	31,7900	100,00%
34	CINTA DE SENALIZACION CON BALIZAS	u	7,00	\$ 18,04	\$ 126,28	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	126,2800	126,2800	100,00%
35	CONOS REFLECTIVOS	u	3,00	\$ 17,73	\$ 53,19	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	53,1900	53,1900	100,00%
SUBTOTALES: USD \$					\$ 67.484,68				\$ 50.145,07	\$ 16.936,06	\$ 67.081,13	99,40%

CLAUSULA 3.- LIQUIDACION ECONOMICA:

Queda constancia que la obra contratada y concluida ha sido realizada de acuerdo a las especificaciones, plazos y más condiciones puntualizadas en el contrato.

CUADRO DE VALORES EJECUTADOS:

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 67.484,67
------------------------------	---------------------



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	\$ 67.081,13
------------------------------	---------------------

PLANILLA #1 DE AVANCE DE OBRA

TOTAL DE PLANILLA	\$ 50.145,07
IVA 15%	\$ 7.521,76
TOTAL	\$57.666,83
DEVENGADO ANTICIPO	\$ 25.072,53
LIQUIDO A PAGAR	\$ 24.195,00

PLANILLA #2 DE LIQUIDACION DE OBRA

TOTAL DE PLANILLA	\$ 16.936,06
IVA 15%	\$ 2.540,41
TOTAL	\$ 19.476,47
DEVENGADO ANTICIPO	\$ 8.669,81
LIQUIDO A PAGAR	\$ 7.800,51

CLAUSULA 4.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Los trabajos se han realizado dentro del plazo contractual por ende no han existido multas.

Ejecutor	Sr. Manuel Valero Cerezo
Valor Del Contrato	\$ 67.484,67 USD
Fecha De Suscripción Del Contrato	15 de julio del 2025
Plazo De Ejecución	70 días Calendario
Fecha De Notificación Del Anticipo	22 de julio del 2025
Valor Del Anticipo	\$ 33742,34 UDS
Valor ejecutado	\$67.081,13
Fecha De Inicio Contractual	23 de julio del 2025
Fecha De Inicio Real	23 de julio del 2025
Fecha De Término Contractual	30 de septiembre del 2025
Fecha De Finalización De La Obra	28 de septiembre del 2025

La recepción definitiva se realizara de acuerdo al Reglamento General A La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 317.- Recepción provisional y definitiva en obras.- Exclusivamente para el caso de obras operará una recepción provisional al momento de culminarse la construcción de la obra, y una recepción definitiva luego de transcurridos al menos seis (6) meses



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

desde la última recepción provisional. Al efecto se observará el siguiente procedimiento: 1. Una vez finalizada la obra, el contratista deberá solicitar por escrito al administrador del contrato que se proceda con la recepción provisional. 2. El administrador del contrato una vez recibida la petición de recepción por parte del contratista, bajo su responsabilidad, analizará la pertinencia de formalizar la recepción a través de la respectiva acta de entrega provisional de la obra, dentro del término de quince (15) días contados a partir de la petición de recepción por parte del contratista.

En consecuencia, de lo manifestado en las cláusulas que anteceden, y en fe de su aceptación los comparecientes proceden a la Entrega-Recepción Provisional de la Obra: “PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA DE 102M, DIAMETRO DE 12 PULGADAS SISTEMA DE ELECTRIFICACION EQUIPO DE BOMBEO Y CASETA DE CONTROL ELECTRICO DE BOMBA DE 2.50MX2.50M EN EL RECINTO SAN NICOLAS DE LA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS”, firmando en unidad de acto, en la Parroquia San Juan.

Sr. Manuel Francisco Valero Cerezo
CONTRATISTA

Ing. Liwingshton Cevallos Moreno
ADMINISTRADOR

